

# 宮ノ谷川砂防工事(堰堤工)のお知らせ(7月度)

吉田建設(株)

下段地域の皆様には日頃より、宮ノ谷川砂防事業へのご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。現場は砂防ダム本体のコンクリート打設を終え、本体の埋戻コンクリート・間詰ブロック等の作業を進めているところです。(7月末で約82%) ダムの中央部の鋼製スリット部の組み立ても完了しました。8月も大型の生コン車・10tダンプトラック等の通行を予定しております。7月7日の大雨で一部現場の地山が崩落しましたが、工事完了までにはその部分の復旧作業も行う予定です。引き続きご迷惑をおかけすることもあると存じますが、作業関係者一同安全第一で進めて参りますので、ご理解と協力をよろしくお願いいたします。コロナ対策、熱中症対策もとりながら現場を進めてまいります。暑い時期ですので、下段の皆様も体調にお気をつけください。

## 記

### ○工事概要

工事名： 宮ノ谷川砂防工事(堰堤工)

工期： 令和2年12月9日～令和3年8月26日(予定)

今後の予定  
・8月末頃より、土砂搬出の作業を開始する予定です。  
・10t大型の生コン車・ダンプ等が頻繁に通行する際は、集落内に2名～3名交通整理員を配置して安全誘導に心がけます。

\*生コン調達の関係で土曜日作業があります。

\*天候等により工程等が変更となる場合がありますのでご了承下さい。

作業時： 午前8:00～午後5:00

\*地元車両が一時的に通行出来ない場合があります。(工事予定看板で掲示します)

受注者： 吉田建設株式会社 (0857-24-9748)

担当者： 川上 啓志 携帯 090-5702-1824

発注者： 鳥取県土整備事務所 河川砂防課 砂防担当

担当者： 岡田、徳田 電話 0857-20-3642

\*お気づきの点がございましたら、現場事務所(児童公園内)の川上まで遠慮なくお伝え下さい。



ダム中央部に鋼製スリットを組立てしています。



ダムの中心、鋼製スリット完了です。(上流側より)



吉田建設HPで現場のドローン写真をご覧ください。QRコード⇒



公園のプランターの花を植え替えました。



ダムを正面から見た写真です。



ドローンでの空撮です(7月31日PM現在)。



ドローンでの空撮です(7月31日PM現在)。